

2021 年度周田平甫至大桥长坝路段路灯安装项目

绩效自评报告

项目名称：周田平甫至大桥长坝路段路灯安装项目

填报单位：仁化县城市园林管理所

填报人姓名：彭培新

联系电话：0751-6354749

填报日期：2022 年 3 月 15 日

一、基本情况

（一）资金评价年度的资金额度

根据市委主要领导调研要求及仁府办处 2019-1912 号文件批示，我局下属单位城市园林管理所作为业主单位实施了周田平甫至大桥长坝路段路灯安装项目，该项目经韶关市公共资源交易中心招标，中标采购金额为 6,674,692.91 元。我局狠抓高标准建设工作，于 2020 年 3 月 16 日完成安装并通过了相关部门的竣工验收投入使用，取得了较好的社会效益。

（二）资金分配方式和主要用途

根据我局的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，周田平甫至大桥长坝路段路灯安装项目费用支出 647.45 万元，主要是项目进度款。项目是跨年度项目，资金来源为省产业园扩能增效专项资金结余部分。

（三）绩效目标

预期目标：按市、县时间节点完成年度高标准建设任务。
实际完成：按市、县要求时间节点较好地完成了各项目标任务，完善国、省道周边基础配套设施，2020 年周田平甫至大桥长坝路段路灯项目通过峻工质量验收。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

按市县要求时间节点较好地完成了各项目标任务，项目全年实际完成情况基本达到年度总目标，自评分数 100 分，等级为优。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2021 年周田平甫至大桥长坝路段路灯安装项目材料采购费用 667.47 万元，其中已支付 647.45 万元，支出率为 97%。自评：10 分。

2. 资金完成绩效目标情况。

年度总体目标：按市县时间节点完成年度建设任务。实际完成情况：按市县要求时间节点较好地完成了任务，2020 年周田平甫至大桥长坝路段路灯安装项目通过峻工质量验收，项目的进度款已全部支付。

3. 资金分用途使用绩效。

（1）产出指标：数量指标方面，峻工验收项目 1 个。质量指标方面，验收合格率 100%。时效指标方面，年度进度计划完成率 100%，项目按期完成率 100%。成本指标方面，招标控制有效性 100%。所有指标实际完成与计划数相符，自评：50 分。

（2）效益指标：社会效益指标方面，完善国、省道周边基础配套设施；环境效益指标方面，有效改善县域生活环境解决群众夜间出行，减少交通事故。所有指标实际完成与

计划数相符，自评：30分。

(3) 满意度指标：服务对象满意度指标方面，群众满意程度 $\geq 85\%$ ，指标实际完成与计划数相符，自评：10分。

(三) 资金使用绩效存在的问题

按合同，到3年合同期满日，应支付项目总支出的3%，目前支付了97%。

三、改进意见

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。