

仁化县学校基础设施建设项目（城北 幼儿园）2020年财政支出 绩效评价报告

评价机构：广东财凯会计师事务所（普通合伙）

机构负责人：张德众

项目主评人：张德众

仁化县学校基础设施建设项目（城北幼儿园）

2020 年度财政支出绩效评价报告

一、评价项目概要

（一）项目背景

随着仁化县丹霞镇城市化进程的加快，特别自 2016 年二胎政策放开后，幼儿教育资源供应已经远远不能满足当地居民需求，教育水平也亟待提高。

仁化县委县政府高度重视仁化幼儿教育，提高仁化县幼儿教育水平，以及贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠监控发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知》（粤府办〔2018〕28 号）文件要求，决定在仁化县县城北门片 E 地块，建设仁化县城北幼儿园（以下简称“城北幼儿园”）。项目于 2019 年 11 月 12 日获得发改局《关于仁化县城北幼儿园建设工程项目可行性研究报告的批复》（仁发改复〔2019〕85 号）的批复，于 2019 年 11 月 26 日县政府常务工作会议决定启动城北幼儿园项目建设，并确定项目建设单位为仁化县教育局。

本项目建成后，可以缓解仁化县幼儿教育资源短缺问题，提高仁化县幼儿公办教育比例，完善仁化县幼儿教育结构体系、加快仁化教育事业发展。

（二）绩效目标

根据仁化县教育局申报的绩效目标，仁化县学校基础设施建设项目（城北幼儿园）（以下简称为“本项目”）实施为 2020 年度，设定的年度总体目标为新建一栋幼儿园教学综合楼，建筑面积约 8,414.34m²，以及辅助用房、室外配套场地，含建筑土建和设备购置，各指标分别为：1. 完成年初制定的工作目标，2. 建设程序，3. 资金支付情况，4. 预算控制，5. 保障教育事业有序发展，6. 持续发展教育公共服务水平，7. 社会满意度，绩效目标值设置均为 100%。

评价工作组根据仁化县教育局提供的项目支出绩效自评表、自评报告、佐证材料、现场核查情况等，对本项目的绩效指标体系梳理，建议并设置评分表，结合项目承担单位实际情况，评价给分。

（三）绩效表现等级

本次绩效评价结果分为优、良、中、低、差五个等级，其中 90 分以上（含本数）为优，80 分以上（含本数）~90 分为良，70 分以上（含本数）~80 分为中，60 分以上（含本数）~70 分为低，60 分以下（不含本数）为差，列表如下：

等级	优	良	中	低	差
分值	[100,90]	(90,80]	(80,70]	(70,60]	(60,0]

（四）评价对象

本项目承担单位为仁化县教育局，评价对象为仁化县教育局。

（五）评价程序

本次评价，采取项目承担单位先自评、后由第三方评价独立开展评价，并将评价结果反馈给项目单位、绩效主管部门的方式。

仁化县各项目承担单位先开展自评，并将自评结果通过自评表、自评报告、佐证材料等形式提交财政绩效主管部门，财政绩效管理部门抽取需要进行评价单位，委托广东财凯会计师事务所（普通合伙）开展评价工作，广东财凯会计师事务所（普通合伙）组建评价工作组，对项目承担单位提交资料进行分类、整理、初步审核和分析。

评价工作组于2021年7月1日至2021年9月30日对本项目现场进行核查，听取项目承担单位关于资金使用情况汇报，根据掌握情况进行提问交流，对项目建设情况、2021年秋季学期实际运营情况、财政资金使用情况进行现场核查。

（六）项目建设总体情况

本项目建设总投资估算5,058.18万元，其中建安工程费3,899.91万元，工程建设其他费用733.52万元，基本预备费195万元，设备购置费229.75万元。

截止2021年9月30日止，本项目总投资35,177,401.03

元，截止 2020 年 12 月 31 日前实际支付 25,930,298.66 元，截止 2021 年 9 月 30 日前实际支付 29,389,831.66 元。

（七）评价金额及支出情况

本次评价的城北幼儿园建设资金 1,731.90 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，专项资金 1,731.90 万元已全部支付，资金支出率为 100.00%。

二、评价结论与绩效分析

评价情况表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	75.67	75.67%
一、投入	20	16.00	80.00%
二、过程	20	6.00	30.00%
三、产出	25	19.00	76.00%
四、效益	35	34.67	99.06%

（一）总体结论

根据现场评价情况和项目承担单位自评材料，评价小组认为，项目承担单位将资金用在建设专项工作，产出和效益成果突出，个别履行程序、合规性还存在一定差距。综合评定，本项目专项资金支出的绩效评价得分为 75.67 分，绩效表现为“中”。

（二）各部分绩效分析

1. 投入分析

该指标分值 20 分,评价得分 16.00 分,得分率为 80.00%。从评价指标得分情况看,保障措施、资金到位、资金分配方面做得较好,得分率 100.00%;在论证决策阶段,可研报告存在漏项等情形,得分率为 75.00%,目标设置的完整性、可衡量性方面存在部分欠缺,得分率为 50.00%,主要是设置的绩效目标不全面,缺失部分数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标,过于简单粗糙,需进一步提升。

2. 过程分析

该指标分值 20 分,评价得分 6 分,得分率为 30.00%。

在资金支付方面做得较好,得分率为 100.00%。

在资金支出规范性方面比较欠缺,评价得分 0 分,得分率 0.00%,主要为仁化县教育局在项目管理过程中部分事项不规范,比如 1. 未按合同约定支付施工图审查服务费用; 2. 未督促施工单位设立项目安全防护、文明施工措施费用专用账户,该款项随建安工程进度款一并拨入施工单位账户; 3. 在支付给施工单位广东康润达建设工程有限公司预付款时,未按合同约定要求施工单位提交预付款保函; 4. 县教育局将广播、安防等设备及安装费 31.78 万元支付给施工单位广东康润达建设工程有限公司,该项目建设由中国电信股份有限公司韶关分公司承建等不规范事项。

在事项管理规范性方面比较欠缺，评价得分 0 分，得分率为 0.00%，主要体现仁化县教育局对项目管理方面部分事项不规范，比如 1. 施工招标文件存在不合理的评分条件限制或排斥潜在投标人；2. 勘察设计招标公告及文件未对投标单位的勘察资质及条件作出要求，项目中标设计单位深圳建昌工程设计有限公司将勘察工作分包给湖南中核岩土工程有限责任公司完成，实际勘察工作由湖南中核岩土工程有限责任公司完成；3. 服务合同部分要素不齐全、表述错误等不规范事项。

3. 产出分析

该指标分值 25 分，评价得分 19 分，得分率为 76.00%。从评价指标得分情况看，经济性部分得分 4.5 分，得分率 90.00%，主要为施工合同约定电梯采购安装暂估价为 12 万元，后施工单位按 17 万元计价，超项目施工合同约定的暂估价限额，扣 0.5 分，其余基本按照预算、成本控制进行。效率性部分得分 14.50 分，得分率 72.50%，主要为截止评价现场检查日，幼儿园主体工程已经完工，一楼报告厅建设面积约为 405.84 平方米，未进行室内装修施工，部分设备未进行安装，如：视频监控、电教平台和办公电脑等设备未完成安装调试；空调未安装；户外体育器材、图书和窗帘等货物未到场；设计单位未严格按照规范设计，项目部分设施建设标准未达到规范要求，建筑楼梯未在两侧设置幼儿扶手、

外窗开启未设纱窗，幼儿卫生间隔板处未加设扶手，由于消防工程问题，导致项目未能全面验收，且现场检查发现部分树木枯死等情况。

4. 效益分析

该指标分值 35 分，评价得分 34.67 分，得分率为 99.06%，该部分效果性得分 30 分，得分率为 100.00%，主要体现本项目实施符合教育规划，满足仁化县社会经济发展的客观需要，项目建设的布局规划设计比较好，提升幼儿教育公共服务水平，给当地带来经济效益和社会效益都比较明显；公平性得分 4.67 分，得分率 93.40%，评价工作组通过对城北幼儿园在读学生家长群体、附近居民随机访问、发放调查问卷 50 份，全部收回，从调查问卷情况看，附近居民、学生家长对城北幼儿园建设、改善办学条件的满意度较高，结合项目实际情况，综合判定满意率为 93.40%。

（三）绩效综合分析

结合投入、过程、产出、效益四方面综合对本项目资金预算、资金安排、工作程序、项目管理，工作成效等，进行比较分析，评价工作组认为：总体上，项目在产出、效益方面成果突出，但在项目过程管理存在部分问题，本项目的主要问题是规范管理。

本项目最后评价得分为 75.67 分，等级为“中”。

三、主要绩效

（一）提升城北社区幼儿教育公共服务水平

由于城镇化、县城人口增加、放开二胎政策后，仁化县婴儿出生率持续上升，幼儿学生受教育需求增加，特别是县城规划发展往城北方向扩充，附近居民不断增加。

本项目兴建，占地面积为 8,990 m²，建筑面积（竣工）8,289.34 m²，办园规模为 450 位幼儿学生。通过检查城北幼儿园 2021 年秋季学期招生情况，计划招收 3 周岁至 6 周岁前（即 2015 年 9 月 1 日-2018 年 8 月 31 日范围出生的幼儿）适龄幼儿；至 2021 年 9 月份秋季开学，实际招收 334 人，开设小班 6 个，中班 3 个，大班 1 个，其中 334 名幼儿学生来自附近的城北居民社区。

（二）以人为本，创新幼儿教育办学

目前，仁化县现有幼儿园普遍存在园舍面积不够，配套用房少，室内空间狭小，户外活动场所不足。

城北幼儿园从建设筹建开始，着力提高幼儿的硬件水平，保证生均面积，各功能室齐备达标。

城北幼儿园建设落成，室内，所有幼儿桌椅、床、区域柜等都是实木家具，安全环保，每班配备钢琴、一体机、饮水机、茶杯消毒柜，约 405 m²宽敞的多功能报告厅，用于幼儿表演、室内体育馆；室外，约 666 平方米的连廊，连通校园不同的建筑群落，建设校园文化长廊，丰富幼儿教育教学

宣传娱乐，最宽处 6 米，最窄处也有 3 米，方便幼儿雨天户外活动不受影响；室外，设有戏水池与草坪，整个校园宽敞明亮、设计精致美丽。

城北幼儿园结合实际情况，设置安保人员，加强学生安全工作。

通过硬件建设和幼儿学生安全保障水平实质提高，城北幼儿园跳出目前幼儿教育办学普遍存在的短板，展示出硬件条件优越的幼儿教育办学。

（三）实现教育公平

城北幼儿园 2021 年秋季学期招生简章明确规定，对符合政策性照顾人员子女优先招收入学；学费按一学期预收 2,550 元，对来自困难家庭的学生，每年补助 1,000 元困难资助金；目前，城北幼儿园招收来自困难家庭的幼儿学生 8 名，落实照顾帮扶措施。

（四）增加就业岗位

按照仁化县编委会核定城北幼儿园事业编制 10 名，2021 年秋季学期开始后，城北幼儿园设园长、副园长各 1 个，其他管理人员 4，教师 31 人，工勤人员 10 人，共计 47 人；除去事业编制 10 人，新增就业岗位 37 人。

（五）符合教育规划，满足社会经济发展需求

上级教育主管部门强调各地要巩固“公办幼儿园在园幼儿比例达 50%以上、公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿比例

达 80%以上”攻坚成果，城北幼儿园建成，促进当地公办幼儿教育发展。

随着城镇化进程加快，“二胎”政策开放后婴儿出生率增长，幼儿入学需求呈现爆发性增长，城北幼儿园建成后，为附近居民提供幼儿教育优质学位，符合经济社会发展趋势。

四、存在问题

（一）绩效指标未正确设置

根据项目承担单位提供的自评表、自评报告、佐证材料等，填报的指标完整性和可衡量性有待进一步提高，如项目承担单位设置产出和效益指标为完成年初制定的工作目标、建设程序、资金支付情况、预算控制、保障教育事业有序发展、持续发展教育公共服务水平，完成率均 100%，考核指标设置不完善，难以衡量。

（二）项目过程管理不规范

1. 事项管理不规范

项目承担单位在项目管理过程中，存在部分不规范之处，比如施工招标文件存在不合理的评分条件限制或排斥潜在投标人；勘察设计招标公告及文件未对投标单位的勘察资质及条件作出要求，项目中标设计单位深圳建昌工程设计有限公司将勘察工作分包给湖南中核岩土工程有限责任公司完成，实际勘察工作由湖南中核岩土工程有限责任公司完成；部分服务合同要素不齐全、表述错误等不规范情形；部分设施建

设标准未达到规范要求，建筑楼梯未在两侧设置幼儿扶手、外窗开启未设纱窗，幼儿卫生间隔板处未加投扶手；在绿化配套建设，没有按设计要求种植，部分树木出现枯死等情况。

上述不规范之处，项目承担单位事项规范性管理水平有待提高。

2. 资金管理不规范

项目承担单位在项目管理过程中，存在部分不规范之处，比如未按合同约定支付施工图审查服务费用；未督促施工单位设立项目安全防护、文明施工措施费用专用账户，该款项随建安工程进度款一并拨入施工单位账户；违反合同规定，施工合同约定电梯采购安装暂估价为 12 万元，后施工单位按 17 万元计价，超过项目施工合同约定的暂估价限额；在支付给施工单位广东康润达建设工程有限公司预付款时，未按合同约定要求施工单位提交预付款保函；将广播、安防等设备及安装费 31.78 万元支付给施工单位广东康润达建设工程有限公司，该项目建设由中国电信股份有限公司韶关分公司承建等情形。

上述不规范之处，项目承担单位资金规范性管理水平有待提高。

（三）项目未按照约定时间完成

截止评价现场检查日，城北幼儿园主体工程已经完工，一楼报告厅建设面积约为 405.84 平方米，未进行室内装修

施工，部分设备未进行安装，如视频监控、电教平台和办公电脑等设备未完成安装调试；空调未安装；户外体育器材、图书和窗帘等货物未到场；城北幼儿园因为消防工程问题，而全面未验收，截止绩效评价日，验收工作依然未完成。

五、相关建议

（一）增强项目绩效管理观念

项目承担单位要改变为做一事而做一事的观念，树立财政性资金支出规范管理、规范使用、讲求产出和效益的绩效观念，统筹安排工作事务，加强对项目绩效管理，达到既完成项目产出、实现项目建设效益，又满足合规性要求，促进项目有序良性建设发展。

（二）完善绩效目标管理机制

项目承担单位应当重视绩效目标设置工作，根据财政部门制定的绩效目标体系，结合自身实际情况，以及项目特点，规范设置项目绩效目标、指标。

项目数量指标、质量指标、成本指标应当与项目建设具体内容息息相关，项目产出指标与效益指标应当能够体现项目建设的总体目标。

（三）加强工程管理

项目承担单位根据省级专项资金管理办法的要求，结合本单位实际情况，制定本单位的财务管理制度、资金管理制度、工程建设管理制度、合同管理制度等，为项目建设规范

操作提供依据。加强项目前期工作，执行法定建设程序，履行必要的审批手续，依法依规开展项目建设。

（四）加强合同管理

对于重要合同，应当加强管理，项目单位应当严格审查，必要时可聘请专业人员协助，应当在合同中约定数量计算、质量标准、验收程序、付款条件、付款方式等；不定期检查合同履行情况，对合同转包等情况应当予以制止、或解除合同；监督合同履行情况，依照合同约定事项完成情况付款、或督促整改等，将全面绩效管理要求落实到合同条款及合同履行中去。

（五）加强资金管理

要求财务人员工作中按照财务规章制度规范操作，加强对财务制度执行情况的监督检查。对大额资金支付应当重点审查、核对，检查是否达到合同约定的执行情况，审查核对是否达到付款条件，防止财政资金损失。

（六）加强业务人员培训教育

从现场绩效评价了解的情况看，项目承担单位工作人员对项目管理工作缺乏熟练操作，项目承担单位可以通过业务培训、法律法规学习等途径，提高工作人员的业务管理水平、规范执行各项规章制度。

(以下无正文)

广东财凯会计师事务所

(普通合伙)

2021年12月

仁化县学校基础设施建设项目（城北幼儿园）2020年财政支出
绩效评价评分表

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，得4分； 2. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得3分； 3. 政策审批程序不够科学、规范，论证结果没有对外公开，得1-2分。 4. 政策审批程序不规范、缺少必要的环节，论证结果不公开，得0分。	3	可研报告存在漏项等情形，其他审批文件、材料符合相关要求
				目标设置	6	完整性	2	反映项目目标设置的完整性，项目是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。	1. 项目设置的绩效目标包括了产出的数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得2分。 2. 项目设置的绩效目标不够全面，没有全面包括产出的数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得1分。 3. 项目设置的绩效目标不全面，缺失大部分数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得0分。	0	项目单位申报设置的绩效目标不全面，缺失大部分数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，需进一步提升
						合理性	2	反映项目目标设置的相关性和合理性，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。	1. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。 2. 项目预期产出效益和效果低于正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量不够匹配，得1分； 3. 项目预期产出效益和效果严重低于正常的业绩水平，远低于预算确定的项目投资额或资金量，得0分。	2	项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标。	1. 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。 2. 绩效指标清晰，但难以衡量或相关性不够，得1分。 3. 绩效指标不清晰、难以衡量，得0分。	1	项目制定绩效工指标过于简单粗糙，尚需进一步提升
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施。	1、专项资金管理办法：执行省级或本级资金管理办法的，得1分，否则酌情扣分。 2、财务管理制度：用款单位专门制定了（项目）财务管理制度或参照执行一般通用财务管理制度的，得0.5分；否则0分。 3、其他管理制度（如项目管理制度、操作规程等文件、监督检查制度、绩效评价办法等）0.5分；否则0分。	1	项目依照省级及本级资金管理办法
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1、有机构有效运行的会议纪要、通知、简报，并能提供制度运行的相关记录材料，得1分； 2、有机构有效运行的会议纪要、通知、简报，但提供的相关记录材料不够全面，得0.5分； 3、不能提供以上要求的相关材料，0分。	1	主管部门高度重视，能提供有效运行的会议纪要、通知、简报等材料

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*3分。	3	本项目安排资金足额到位
				资金到位及时性	2	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*2分	2	本项目安排资金及时到位	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 项目预算资金分配依据充分，与项目实施或地方情况相适应，得3分； 2. 项目预算资金分配依据不够充分，与实际存在偏离，得1-2分； 3. 项目预算资金分配无依据，随意性较大，与实际需求严重偏离，得0分。	3	项目预算资金全部用于本项目建设，分配依据充分
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素。	支出率=“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，评分等于支出率*6分。	6	截止评价基准日，项目资金全部支付
				支出规范性	6	支出规范性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的，得2分；否则，每发现1笔预算执行不规范扣1分，扣完为止。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的，得2分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，每发现1笔支出不合规扣1分，扣完为止。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度，得2分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，每发现1笔会计核算不规范扣0.5分，扣完为止。	0	未按制度规定支出及会计核算不规范，比如1. 未按合同约定支付施工图审查服务费用；2. 未督促施工单位设立项目安全防护、文明施工措施费用专用账户，该款项随建安工程进度款一并拨入施工单位账户；3. 违反合同规定，施工合同约定电梯采购安装暂估价为12万元，后施工单位按17万元计价，超项目施工合同约定的暂估价限额；4. 在支付给施工单位广东康润达建设工程有限公司预付款时，未按合同约定要求施工单位提交预付款保函；5. 县教育局将广播、安防等设备费31.78万元支付给施工单位广东康润达建设工程有限公司，该项目建设由中国电信股份有限公司韶关分公司承担等不规范情形
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定等。	1. 项目方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，得2分；否则，每发现1处实施程序不规范扣1分，扣完为止。 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分；否则，每发现1处没有按相关制度规定执行扣1分，扣完为止。	0	施工招标文件存在不合理的评分条件限制或排斥潜在投标人、项目未按期验收等不规范情形
管理情况	4			监管有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好，得2分；否则，每发现1处管理机制不健全扣1分，扣完为止。 2. 监管落实方面：主管部门按规定对项目建设或实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，每发现1处监管落实到位扣1分，扣完为止。	0	1. 勘察设计招标公告及文件未对投标单位的勘察资质及条件作出要求，项目中标设计单位深圳建昌工程设计有限公司将勘察工作分包给湖南中核岩土工程有限公司完成，实际勘察工作由湖南中核岩土工程有限公司完成；2. 部分服务合同要素不齐全、表述错误等不规范情形		
		经济性	5	预算控制	3	预算执行匹配度	3	财政预算执行进度与事项完成进度基本匹配的情况下，实际支出未超过预算计划的，得3分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	财政预算执行进度与事项完成进度基本匹配的情况下，实际支出未超过预算计划的，得3分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	财政预算执行进度与事项完成进度基本匹配的情况下，实际支出未超过预算计划

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
产出	25	效率性	20	成本控制	2	建造成本控制	2	在项目按照预算完成的情况下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的），得2分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的），酌情扣分。	1.5	施工合同约定电梯采购安装暂估价为12万元，后施工单位按17万元计价，超项目施工合同约定的暂估价限额，酌情扣0.5分。	
				完成进度	10	各子项目建设完成进度	5	幼儿园主体工程、排水、电气工程等安装工程、消防工程、教学设施、绿化工程建设按照建设合同约定建设工期完成相应工程量，得满分；每项占1分；某项逾期，某项不得分。	2	截止评价现场检查日，幼儿园主体工程已经完工，一楼报告厅建设面积约为405.84平方米，未进行室内装修施工，部分设备未进行安装，如：视频监控、电教平台和办公电脑等设备未完成安装调试；空调未安装；户外体育器材、图书和窗帘等货物未到场，部分树木枯死等情况。	
						基础设备完善率	5	考核幼儿园建设规划完善性，按建设规划是否满足实际需求，或适当超前，得满分；否则，按占酌情扣分。	5	建设规划完善性，能满足实际需求	
				完成质量	10	项目竣工验收合格率	6	按幼儿园主体工程、排水、电气工程等安装工程、消防工程、教学设施、绿化工程建设完工后验收合格得分，每项1分，验收合格得1分，验收不合格项不得分。	4	截止评价现场检查日，幼儿园因为消防工程问题，而全面未验收，且现场检查部分树木枯死等情况，后施工单位整改，酌情扣2分。	
						空间布局	2	根据幼儿园完工后空间布局情况，考核项目设计合理性，每发现1项不符合要求或缺项，扣1分，扣完为止。	1.5	设计单位未严格按照规范设计，项目部分设施建设标准未达到规范要求，建筑楼梯未在两侧设置幼儿扶手、外窗开启未设纱窗，幼儿卫生间隔板处未加投扶手，酌情扣0.5分。	
						形象效应	2	通过检查项目建设期间，政府热线收到关于文明施工等投诉情况，发现一宗属实投诉，扣1分，扣完为止；结合幼儿园招生宣传推广等活动，判断项目建成后，幼儿园社会形象良好以上，不扣分；其他，酌情扣分。	2	通过检查，综合判断幼儿园建设社会形象良好	
				经济效益	5	项目工程经济贡献	3	建筑安装工程税收直接贡献，建材销售等经济贡献，遵照国家税收政策规定履行，得满分；否则，视情况酌情扣分。	3	施工单位及其他服务提供商，按照规章制度纳税，项目产生的税收效益可以实现	
								带动周边地区经济发展	2	项目点的教育配套，给周边地区的经济，比如房地产业开发、二手房周转交易、租赁，商户经营等带动作用定性分析。	2
						幼儿教育公办占比提升	3	项目建成后，全县的公办幼儿教育占比提升，定性分析加适当定量分析，判断给分	3	项目建设完成后，全县公办幼儿园可提供学位增加，占比增加	
						新增学位数量	2	项目建成后，可提供幼儿教育学位增加，结合入学情况，评价给分	2	按照设计，项目建成后，可提供450个学位	
幼儿教育硬件水平提高	2	对比建设前后，幼儿教育硬件条件水平，评价给分	2			通过对比现有幼儿园的硬件水平与城北幼儿园的硬性水平，城北幼儿园硬件水平遥遥领先					

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
效益	35	效果性	30	社会效益	20	提供就业岗位数量	2	项目建成后，带动就业岗位增加数量，结合开学后情况表现，评价给分	2	城北幼儿园2021年秋季学期开学后，实际到位教职职工47人，按县委编办核定城北幼儿园事业编制10名，向社会提供就业岗位37人。	
						周边地区幼儿教育便利	2	根据招生简章、入学条件，入学在读幼儿生源情况判断给分	2	根据学生招生简章及实际招生情况看，入学儿童均为周边地区，项目建设，为周边地区幼儿教育提供便利。	
				教育环境改善	4	符合国家教育规划	4	通过项目建设前后，对比幼儿园环境绿化、扬尘控制、噪声控制、教学设施的大致情况，评价给分。	4	通过对比项目建设前后幼儿园环境绿化，场所环境，教学设施等情况，大大改善。	
				园区安全保障	5		5	通过幼儿园安全方面建设，开学运行安全事故等情况，综合判断给分	5	通过检查幼儿园安全方面的制度、措施，执行，结合是否发生事故等情况，城北幼儿园安全保障	
		可持续发展	5	社会经济发展需求	2		2	结合国家政策、社经经济发展，全县社会经济实际情况、当地居民普遍教育期望等情况，综合判断给分	2	项目建设，符合国家政策、社会经济发展，全县社会经济实际情况、当地居民普遍教育期望	
				教育规划	2		2	根据中央、教育部、省市政策、判断是否符合国家教育规划及发展要求	2	项目建设，符合中央、教育部、省市政策、符合本县教育规划及发展要求	
				教育公共服务水平	1		1	根据项目建成后，仁化县教育局提供当地居民教育公共服务水平提升等情况，判断给分	1	根据项目建成后，可以提供当地居民幼儿教育公共服务水平提升	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	选取附近居民、幼儿学生家长，作为城北幼儿园的服务对象满意度的调查对象，通过对其满意度情况，结合项目实际，评定满意度得分	4.67	选取部分附近居民、在读幼儿学生家长，听取其发表对城北幼儿园的各个方面看法，按满意人数占受访人数占比综合判定得分	
		总分	100		100		100			75.67	