

仁化县县级财政支出项目资金 绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称： 交通运输支出项目

项目单位： 仁化县交通运输局

填报人姓名： 张应虎

联系电话： 6391362

填报日期： 2021.10.22

一、项目概况

1、项目计划情况

交通运输支出项目资金，主要用于省道 S244 线龙皇坪至闻韶段路面改造工程，共支出 6196.95 万元。

2、项目计划实施的情况

项目由仁化县地方公路事务中心为业主组织实施。项目建设有完整的工程监理、合同管理、工程质量控制、概算造价、项目法人责任等项目基础管理制度。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

项目计划总投资 6196.95 万元。

2、资金运转使用的情况

主要用于主要用于省道 S244 线龙皇坪至闻韶段路面改造工程，其中政府性基金 2000 万元、一般公共预算 4196.95 万元，共支出 6196.95 万元。

3、项目资金的管理情况

财务管理严格按照《广东省公路建设补助资金监督管理办法》执行，对上级拨付的补助资金及自筹资金能及时下拨到施工单位，财务报表层层把关。工程款的拨付严格按财务制度执行，财务股严格按照施工合同和建设进度付款，无截留，不挪用施工单位一分钱，专款专用，每笔工程款都有国家正式税票和收条，确保每笔工程款都切实支付到施工单

位。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况

项目建设由仁化县地方公路事务中心作为建设单位进行实施，项目的建设规模和标准严格按照相关基建程序和规定执行。

2、项目管理情况

为确保工程项目的顺利实施，在监理方面，监理单位派出技术人员每天到各施工现场检查进度、质量和安全工作，进行技术指导及培训，完全按照《公路工程质量监督规定》，及时解决施工中出现的的问题，严把质量关和标准关，对关键部位的施工必须经我局技术人员验收后方可实施。项目的立项和开工审批和质量监督由县交通运输局负责，县交通运输局成立了领导小组和质量监督小组，对项目建设进行监督至验收结算为止。

四、项目绩效情况

1、项目实施后，交通事故发生宗数由项目建成前一年的 0 宗下降到 0 宗，交通事故下降率为 0.00%。

2、工程质量指标，工程质量合格率为 100%

3、建设工程指标，工程如期完成率为 100%

4、农户对项目实施结果满意率为 100%。

5、绩效定性指标分析及数据说明：从已完成的项目所

在地看，解决了人民群众行路难问题，带动了第三产业的发展，增加了农户人均纯收入，促进了农村的经济增长和社会发展。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

无。

（二）下一步工作中改进措施

无。