

# 仁化县 2020 年广东金柚特色集群 80 亩智能 标准化示范基地建设自评报告

## 一、基本情况

新建智能水肥一体化示范基地 430 亩：通过会议讨论，专家论证，实地考察计划总投资 860 万元，中央财政资金 215 万元，企业自筹资金 645 万元。建设内容主要为：新建智能水肥一体化示范基地 430 亩，达到降本增效，带动农民增加收入的效果。

## 二、资金管理及绩效目标完成情况

### （一）资金管理情况

我县中央专项资金使用、管理严格按照中央、省、市相关规定及《仁化县广东金柚优势特色产业集群中央财政资金使用管理实施细则》要求执行，严格落实专款专用、专账管理等要求，统一国库集中支付，且我县中央资金使用为先建后补模式，即项目验收通过后，经第三方结算咨询及财务审计后方可支付。

### （二）绩效目标完成情况分析

1、数量指标：已完成标准化示范基地 2 个，建设面积 430 亩，数量指标得分 20 分。

2、质量指标：建设完成率 100%，验收合格率 100%，质量指标得分 20 分。

3、时效指标：按时建成并投入使用，按时完成指标达100%，时效指标得分10分。

4、经济效益指标：带动就业岗位数46个，经济指标得分15分。

5、生态效益指标：每亩提高水资源利用率，提高灌溉率 $\geq 20\%$ ，生态效益指标得分10分。

6、可持续影响指标：项目使用至今无任何质量问题，设备在正常使用中，得分10分。

7、满意度指标：受益企业满意度为100%，得分10分。

8、全年预算215万元，第三方审核结算212.286696万元，实际按时拨付207.097095万元，得分为9.63分。

### （三）资金使用绩效

1、资金支出情况：项目建成顺利通过专家的组验收，仁化县智翔农业综合开发有限公司新建的智能水肥一体化标准示范基地80亩，财政资金安排支持40万元，第三方结算审核价39.3万元，实际支付39.3万元，财政结余0.7万元。仁化县和而友生态农业有限公司新建的智能水肥一体化标准示范基地350亩，财政资金安排支持175万元，第三方结算价172.986696万元，实际支付167.797095万元，质保金5.189601万元未付，财政结余2.013304万元。

2、资金完成项目绩效情况：两个企业新建的水肥一体化示范基地均正常投入使用，达到了降本增效，节约人工，

提高单位面积产量，撬动社会资金投入，提高水资源利用率，改善土壤等各项指标均已达到预期值。财政资金拨付率达96.32%（余3.68%为质保金和财政结余）。

### 三、存在问题和改进意见：

#### （一）存在问题

由于2022年自然灾害较多，干旱少雨等极端天气频发，降雨少，造成设备使用率相对较低。

#### （二）改进意见

加强设备的维护与管理，提高设备的利用率。