

项目支出类绩效自评报告

项目名称：仁化县乡村振兴之旅游公厕升级改造
工程、建设项目

省级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：刘镕杰

联系电话：6800319

填报日期：2020.7.16

一、项目基本情况及自评结论

(一) 该资金共计 312 万元。上级资金由韶关市财政局《关于下达 2018 年旅游厕所建设资金的通知》(韶财行 2018 105 号) 30 万元、关于下达 2018 年中央旅游发展基金补助地方项目资金(旅游厕所)的通知(韶财行〔2019〕8 号) 10 万元、关于下达 2019 年韶关市旅游发展专项资金(第二批)的通知(韶财教[2019]84 号) 92 万元等组成。县本级财政 180 万元。

(二) 该资金共计划建设旅游厕所 19 座, 其中新建 15 座, 改建 4 座。

(三) 该项目自评 95 分。项目论证完备、实施规范、支出合理合规、绩效目标完成情况良好、群众满意度高, 我局 2019 年旅游厕所工作受到韶关市文化广电旅游体育局通报表扬。

二、专项资金执行情况及主要成效

(一) 资金总计 312 万元, 包括上级资金 132 万元, 县本级财政资金 180 万元。其中上级资金 132 万元已完成支付, 县本级财政资金已支出 1343172.9 元, 工程尚未进行结算。

(二) 目前 19 座厕所已全部完工。经过 2019 年的建设, 我县旅游厕所布点已基本涵盖重点旅游景区、乡村旅游点、旅游线路沿线、休闲步行街区、旅游餐馆和其他旅游区域,

总体规划布局合理，数量较为充足。

三、主要经验和做法

（一）严把质量关，高标准完成建设任务。我局严格筛选有资质、有能力的施工单位负责旅游厕所建设工作。要求施工单位必须按照《旅游厕所建设管理指南》开展旅游厕所新建改建工作。

（二）明确责任人，积极跟进建设进度。一是我局将全指定由专人负责旅游厕所项目的跟进工作。二是组织建设单位、监理单位成立临时工作组，研究解决厕所建设工作问题，共同推进建设进度。

（三）完善管理机制，做好厕所管理工作。一是在资金申报时期，由我局厕所革命工作领导小组负责严格筛选有意愿、有能力的管理主体进行申报，防止出现建后无人管理现象。二是采取部门联动的监管方式，我局联合财政局，采取先验收再拨付资金的方式，保障专项资金落到实处。

四、存在的问题和整改措施

县级财政 180 万元尚未完成结算。我局将加快验收程序，尽快完成结算。