

# 县级财政支出项目绩效自评报告

项目名称： 仁化县镇级填埋场整改工程

县级项目部门： 仁化县环境卫生管理所

填报人姓名： 罗玉恒

联系电话： 0751—6352922

填报日期： 2020年7月20日

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目用款单位简要情况。

仁化县环境卫生管理所隶属仁化县住房和城乡建设局管理局的事业单位，担负着仁化县镇级填埋场整改工程工程设计、施工总承包+委托运营(EPC+0) 的工程施工。

### （二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）

仁化县镇级填埋场整改工程工程设计、施工总承包+委托运营(EPC+0) 的工程于 2018 年 8 月 7 日完成招投标，中标单位为仁化县建筑安装工程有限公司。该工程工期总日历天数 150 日历天，中标价为 64543467.67 元，施工范围在岭田村大岭组二队的白毛冲生活垃圾填埋场进行生态封场。于 2018 年 11 月 20 日全面开工，2019 年 6 月 30 日验收整改后并进入运营阶段。

### （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

该项整改工程包括对 8 个乡镇的存量垃圾实施封场整治和整体搬迁，对垃圾堆体进行修整、覆盖，渗沥液导排收集设施，修筑场区周边截洪排渠，设置填埋气导气竖井，安装绿化灌溉管网，修缮场区现有道路，并完善相关配套设施，最大限度防止填埋场污染扩散。封场后对渗透液的外运及无害化处理和对封场的维护管理，搬迁后的垃圾填场不会几至任何垃圾和污水，达到国家相关验收和环保部门的标准。项目申报资金到位合理，符合施工合

同款项的支付，内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，不存在超范围、超标准支出、虚列支出现象，不存在截留、挤占、挪用资金的情况，资金到位支付、支出规范性、实施程序、管理情况良好。同时也进行了绩效自评，总体较好，达到了预期目标，自评 99 分。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用绩效。

该项目在预算执行进度与事项完成进度基本匹配，支出结果未超出预算范围，施工单位在保证质量和效果的前提下加班加点，按计划完成了相应实施进度、效果理想，工程设计建设中能耗符合国家相关的用能标准和节能规范，达到国家相关验收和环保部门的标准，为宣传我县生态旅游发展带来可持续发展，得到了广大群众及其他市、县的一致好评。

### （二）存在问题。

针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。本单 位对本项目自评满意，符合实际。项目目标效果良好。

## 三、改进意见（计划）

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。

1、专项管理方面，有资金管理办法，资金管理办法规范。

2、资金拨付方面、资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

3、资金使用方面、资金使用合规，无截留、挪用现象，资金使用按申报内容达到了预期效益。

4、建议、请求上级有关部门继续加大对我县爱护生态环境工作的支持力度。