

仁化县普通公路、农村公路、水毁、 安保 38 个建设项目资金 绩效自评报告

(2017 年度)

项目名称：普通公路、农村公路、水毁、安保
38 个建设项目

项目单位：仁化县交通运输局

填报人姓名：张应虎

联系电话：6391362

填报日期：2018.6.13

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

仁化县交通运输局现有干部职工 10 人，内设人秘股、公路建设股、交管股等三个股室。本局的公路基础设施建设、养护等职能主要由下属单位地方公路管理站负责承担。全县 109 个行政村，通村公路总里程约 1184.068 公里。

（二）项目实施基本情况。

1、项目计划情况

仁化县普通公路、农村公路、水毁、安保 38 个建设项目，计划总投资 11000 万元，县级财政配套 2000 万元。

3、项目计划实施的情况

项目由仁化县地方公路管理站为业主进行招标工作。项目建设有完整的工程监理、合同管理、工程质量控制、概算造价、项目法人责任等项目基础管理制度。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

项目计划总投资 11000 万元，县级财政配套 2000 万元。

2、资金运转使用的情况

县级财政配套 2000 万元，共使用 661.34 万元，结余 1338.66 万元。

3、项目资金的管理情况

财务管理严格按照《广东省公路建设补助资金监督管理办法》执行，对上级拨付的补助资金及自筹资金能及时下拨到施工单位，财务报表层层把关。工程款的拨付严格按财务制度执行，财务股严格按照施工合同和建设进度付款，无截留，不挪用施工单位一分钱，专款专用，每笔工程款都有国家正式税票和收条，确保每笔工程款都切实支付到施工单位。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况

项目建设由仁化县地方公路管理站作为建设单位进行实施，项目的建设规模 and 标准严格按照相关基建程序 and 规定执行。

2、项目管理情况

为确保工程项目的顺利实施，在监理方面，监理单位派出技术人员每天到各施工现场检查进度、质量和安全工作，进行技术指导及培训，完全按照《公路工程质量监督规定》，及时解决施工中出现的的问题，严把质量关和标准关，对关键部位的施工必须经我局技术人员验收后方可实施。项目的立项和开工审批和质量监督由县交通局负责，县交通运输局成立了领导小组和质量监督小组，对项目建设进行监督至验收

结算为止。

四、项目绩效情况

- 1、项目实施后，交通事故发生宗数由项目建成前一年的 0 宗下降到 0 宗，交通事故下降率为 0.00%。
- 2、工程质量指标，工程质量合格率为 100%
- 3、建设工程指标，工程如期完成率为 33%
- 4、农户对项目实施结果满意率为 95%。
- 5、绩效定性指标分析及数据说明：从已完成的项目所在地看，解决了人民群众行路难问题，带动了第三产业的发展，增加了农户人均纯收入，促进了农村的经济增长和社会发展。

五、存在问题及改进措施

（一）后续工作计划

已完工项目未到竣工验收期限，争取在验收期满后进行验收工作。

（二）存在问题及建议

- 1、建设资金不足。由于物价上涨、施工难度增加等原因，农村公路的建设资金严重不足，尤其是配套资金筹集困难，配套资金不到位，也影响了项目建设的进度和质量。措施：拓宽建设资金来源渠道。采取努力向上级部门争取和地方自

筹相结合，保障配套资金到位，以解决建设资金不足和工程进度的问题。

2、群众爱路护路意识不高。项目完工后，存在一些群众对公路不爱护。在公路上堆放杂物，给建成的农村公路造成一定的破坏。

仁化县交通运输局

2018年6月13日