

仁化县银海集团化工厂物料归堆保 护工程项目资金 绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：仁化县银海集团化工厂物料归堆保护工程

项目单位：(公章)

填报人姓名：

联系电话：

填报日期：2019.5.27

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

2018年9月20日由仁化县小额建设工程交易系统采用随机抽取方式选定承包人：广东省勃诚建设有限公司。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

项目名称：仁化县银海集团化工厂物料归堆保护工程；
工程地点：仁化县银海集团化工厂内；工期：30天；承包内容及规模：水渠清淤400米、土工膜覆盖物料约4000平方米、清理废渣约2600平方、转运物料约1100立方、金属棚约790平方米。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

按照项目计划，有序推进，执行率100%。项目于2018年12月7日竣工验收，2018年支付两笔进度款合计905822.11元。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

项目于 2018 年 12 月 7 日竣工验收，后期因第三方结算审核以及财政定案审核分别在春节前后进行，因此耽误了最终结算工作时间，造成此项财政指标结转至 2019 年度。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

项目竣工需要及时多方沟通，进度控制仍需抓紧。