

# 仁化县白毛冲生活垃圾填埋场生态 封场项目资金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称： 仁化县白毛冲生活垃圾填埋场生态封场

项目单位：（公章）

填报人姓名： 罗玉恒

联系电话： 0751 - 6352922

填报日期： 2019 年 5 月 24 日

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目用款单位简要情况。

仁化县环境卫生管理所隶属仁化县住房和城乡建设局管理的事业单位，担负着仁化县白毛冲生活垃圾填埋场生态封场工程设计、施工总承包+委托运营(EPC+O)的工程施工。

### （二）项目实施主要内容及实施程序。

仁化县白毛冲生活垃圾填埋场生态封场工程设计、施工总承包+委托运营(EPC+O)的工程于2018年5月4日完成招投标，中标单位为仁化县建筑安装工程有限公司。该工程工期总日历天数120日历天，中标价为12511483.45元，施工范围在岭田村大岭组二队的白毛冲生活垃圾填埋场进行生态封场。于2018年8月8日全面开工，2019年1月14日验收整改后并进入运营阶段。

### （三）简述项目自评等级和分数。

前期准备：该项目根据县人民政府办公室会议纪要（2016年11月17日印发），会议要求确保工程质量和施工安全的基础上切实加快工程建设步伐；根据县人民政府办公室常务会会议纪要（十五届21次会议，2018年2月14日印发），会议审议：讨论并原则同意县住建局关于申请采用EPC+O模式加快推进实施白毛冲生活垃圾填埋场生态封场工程的请示。会议要求，一是县住建局要加快实施白毛冲生活垃圾填埋场生态封场工程项目，督促施工单位保质保量完成

各阶段工程任务；二是县住建局要加强项目监管和项目资金管理,严格按照工程进度拨付工程款。采取多方筹措资金进行施工,并经发改局同意仁化县白毛冲生活垃圾填埋场生态封场工程项目的立项。项目总投资 1378 万元,资金来源为各级财政资金。项目前期准备工作良好,资金设立符合管理办法。人员分工明确,责任落实到位,项目实施方案规范,健全,工作进度符合预期安排,自评前期准备得 19 分。

项目申报资金到位合理,符合施工合同款项的支付,内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求,不存在超范围、超标准支出、虚列支出现象,不存在截留、挤占、挪用资金的情况,资金到位支付、支出规范性、实施程序、管理情况良好,自评得 39 分。

## 二、绩效表现

### (一) 资金使用绩效。

该项目在预算执行进度与事项完成进度基本匹配,支出结果未超出预算范围,施工单位在保证质量和效果的前提下加班加点,按计划完成了相应实施进度、效果理想,工程设计建设中能耗符合国家相关的用能标准和节能规范,达到国家相关验收和环保部门的标准,为宣传我县生态旅游发展带来可持续发展,得到了广大群众及其他市、县的一致好评。绩效表现自评 39 分。