

仁化县周田镇城镇提升项目资金 绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：城镇提升专项资金

项目单位：（公章）周田镇人民政府

填报人姓名：谢艳红

联系电话：0751-6421333

填报日期：2019.6.12

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

仁化县周田镇位于仁化县境南部，距县城 17 公里，东连始兴县，南接曲江区，西与世界地质公园丹霞山及大桥镇为邻，北与黄坑镇交界，为省级中心镇。辖区面积 289 平方公里，建成区面积 3.5 平方公里，辖 1 个社区居委会、15 个村委会、168 个村民小组，户籍人口 2.8 万人。

仁化县周田镇人民政府是主管周田镇行政的职能单位，下设六大办：党政办公室（人大办）、经济发展办公室（城建办）、农业发展办公室、社会事务办公室、人口和计划生育管理办公室、社区管理办公室。事业机构有周田镇综合文化站、安全生产监督管理站、统计站、农业发展服务中心、人口和计划生育工作队。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

为改善周田镇城镇建成区街道的面貌，提升镇区群众的生活品质，经周田镇领导班子研究，决定启动周田镇韶仁路等城镇建成区街道整治，项目建设内容及规模包括：道路工程和排水工程建设，其中韶仁路 250 米，府前路 118 米，中兴街西 130 米，月岭大街 405 米。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

街道整治提升效果良好，能按照设计方案及实际情况施工整治提升，预期的目标也基本实现，得到市民的赞赏，社会效益都

有显著成果，同时该工作的支出也是严格按照我单位专项资金报账制度执行，报账资料齐全，不存在违法乱纪的问题。综上所述，自评得分为 94 分，评价等级为优秀。

二、绩效表现

项目的开展由县级拨付资金及政府自筹资金支付，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。专项资金划拨 270 万元，截止目前为止，项目合同造价为 6761651.80 元，实际支出已支付 524.27 万元（含该专项资金 270 万元及部分自筹资金）。所有支出均按照我单位专项资金报账执行，严格把关资金的时间使用情况，不存在违规使用专项资金的问题。

三、改进意见

一是优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度与时间成正比，同时提高预算执行率和政府采购执行率。二是科学编制项目申报的预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据汇总的项目内容进行报账，弹性处理。三是适当增加人员配备及资金安排，同时加强对专职人员的培训，提高专业知识。