

附件 3

县级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：周田镇污水处理厂三通一平

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：应济优

联系电话：15820121215

填报日期：2019.5.28

一、项目基本情况及自评结论

（一）单位简要情况

仁化县周田镇位于仁化县境南部，距县城 17 公里，东连始兴县，南接曲江区，西与世界地质公园丹霞山及大桥镇为邻，北与黄坑镇交界，为省级中心镇。辖区面积 289 平方公里，建成区面积 3.5 平方公里，辖 1 个社区居委会、15 个村委会、168 个村民小组，户籍人口 2.8 万人。随着经济发展和城镇化进程的加快，受经济基础、历史遗留问题等因素的制约，周田镇的污水处理基本是直排式。2018 年，仁化县县域进行生活污水厂及管网进行新建或升级改造，周田镇属于新建污水处理厂。对此，政府高度重视，认真贯彻落实省、市、县政府的建设要求，全面推进周田镇污水处理厂的建设工作。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

根据仁化县域（周田）生活污水厂及污水管网升级改造项目用地建设需要，并根据第三方的设计要求，对污水处理厂用地范围及出入厂区的道路进行“三通一平”的施工。

（三）项目自评

周田污水处理厂三通一平工作总体执行情况较好，保证了污水处理厂项目建设的需要。项目严格按照招投标程序选定承包人进行施工，并严格督促施工方按第三方设计公司的

设计进行施工建设。在资金使用上也完全按照财政资金使用要求进行资金管理，报账手续齐全，不存在违法乱纪的问题。综上所述，自评得分为 94 分，评价等级为优秀。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

周田镇污水处理厂项目资金共 92.7886 万元，截止 2019 年 5 月底，按照进度实际支付 65.1279 万元。

（二）存在问题。

主体工程已基本完工，只有通水未完成。

三、改进意见

一是优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度与时间成正比。二是继续跟进未完成项目。三是做好工程最后的验收和结算。