

财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：董塘镇江头村蔬菜基地高标准设施温室大棚建设
项目

项目单位：（公章）仁化县国家现代农业示范区管理委员会
（一级预算单位）

填报人姓名：罗雪莲

联系电话：07516352809

填报日期：2022.03.28

一、基本情况

为打造产业扶贫基地，韶关市丹霞女农业科技有限公司在董塘镇江头村建成蔬菜基地高标准温室大棚 48.73 亩、建成水肥一体化灌溉系统及排水沟等附属设施。2020 年 12 月组织市专家通过了项目验收工作。

二、自评情况

（一）按要求时间节点较好地完成了各项目标任务，项目全年实际完成情况基本达到年度总目标，自评分数 100 分，等级为优。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2021 年仁化县国家现代农业示范区管理委员会关于韶关市丹霞女农业科技有限公司在董塘镇江头村建成蔬菜基地高标准温室大棚建设项目资金年初预算 1000000 元，已支付 1000000 元，支出率为 100%。自评：20 分。

2. 资金完成绩效目标情况。

年度总体目标：为打造产业扶贫基地，提升省级专项资金建设成效，以科技农业示范、农业装备示范、品牌创建。
实际完成情况：建成蔬菜基地高标准温室大棚 48.73 亩、建成水肥一体化灌溉系统及排水沟等附属设施，已支付。

3. 资金分用途使用绩效。

（1）产出指标：数量指标方面，农业示范基地 1 个。

质量指标方面，验收合格率 100%。时效指标方面，项目按期完成率 100%。成本指标方面，预算成本控制有效性 100%。所有指标实际完成与计划数相符，自评：30 分。

（2）效益指标：社会效益指标方面，农业生产基础条件有效改善；农民创业增收有效改善；带动农户数 200 户。所有指标实际完成与计划数相符，自评：30 分。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标方面，受益企业满意程度 $\geq 85\%$ ，指标实际完成与计划数相符，自评：20 分。

（三）资金使用绩效存在的问题

项目全年实际完成情况基本达到年度总目标，通过项目建设，有效改善项目区农业基础设施条件，提高农业综合生产能力。因此项目属于跨年度项目，部分项目资金已被县财政统筹，建议出台便捷的资金申请流程，使项目的各项工作能顺利进行，确保建设任务能按时按质按量完成。这些项目已在以前年度完成，现作支付。

三、改进意见

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。