

仁化县董塘镇项目资金 绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：董塘镇农村环境综合整治项目

项目单位：（公章）

填报人姓名：罗志平

联系电话：0751-6361054

填报日期：2019 年 4 月 19 日

一、项目基本情况

（一）单位基本情况。

董塘镇位于仁化县城西南部，东邻丹霞街道办，北接红山镇，西毗石塘镇和乐昌市，南连浈江区。镇政府驻董塘社区，距县城 12 公里。省道 S246 线贯穿墟镇，一小时内可到武广高铁韶关站，省道 S345 线可达乐昌，京广铁路黄岗支线从镇区北面经过，董塘河流与锦江河相接，交通便利。辖区总面积 243.3 平方公里，其中耕地 3405.77 公顷，墟镇面积为 3.09 平方公里。整个地形四面山地，中间小盆地，墟镇处于盆地中央，主要以丘陵山地为主。境内有巴塞、燕岩、大石山、飞花瀑布等丹霞地貌，属丹霞风景名胜区。董塘河流经墟镇到丹霞夏富汇入锦江。辖 17 个村委会和 3 个居委会，198 个村民小组。2018 年，全镇常住人口 47403 人，其中，农业人口 19435 人，外来人口 10029 人。第一批省级中心城镇，省教育强镇。

仁化县董塘镇人民政府是主管董塘镇的行政职能部门。

（二）项目实施主要内容及实施程序

董塘镇农村环境综合整治项目工程范围为董塘镇新龙村新塘组、新莲村龙皇官组生态环境综合整治，主要包括新龙村新塘组、新莲村龙皇官组的生活污水截污管网完善工程、污水处理工程和生活垃圾收运工程。

该项目资金由《关于提前下达 2016 年省级环境整治专

项资金的通知》（仁财工〔2015〕47号）下达，专项资金200万元。

该项目于2017年3月经发改局立项，2017年7月通过公开招投标，由广西盛丰建设集团有限公司中标承建。2017年10月，工程正式开工建设，主要包括新龙村新塘组、新莲村龙皇宫组的污水管网工程、垃圾房建设、人工湿地与水解酸化池建设等内容。2018年7月，工程竣工验收。2018年10月，完成工程项目的结算财政备案程序。

（三）项目自评

1. 该项目目标设置合理、科学。申报项目前，委托设计单位进行可行性研究，建设前与设计单位结合实际情况科学合理的进行项目设计。

2. 绩效监控

（1）严格按专项资金管理办法规范专项资金使用，相关资金及时支付到位。

（2）依法实施公开招标，与上级职能部门和监理单位对工程质量、资金使用加强监管。

3. 绩效结果

严格按设计进行施工，确保工程质量，充分发挥工程的最大效益。加强项目管理，结合有关政策，确保项目可持续发展作用。

综上所述，自评得分为96分，评价等级为优秀。

二、绩效表现

2018 年度董塘镇农村环境综合整治项目年初预算为 187.44 万元，后因项目结算核减 56.47 万元，预算调整为 130.97 万元，实际支出 117.61 万元，预算执行率为 89.80%。年底上解 13.36 万元。

该项目的实施，建设了新龙村新塘组、新莲村龙皇宫组的垃圾收运设施、污水管网及处理系统，实现了两村污水集中收集与处理，便于村内垃圾收集与清运，对改善村庄整体生态环境具有积极作用，生态环境效益明显。

三、改进意见

1. 完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，要加大对专项项目建设保护工作和重视，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制，以保证已建成的垃圾房、污水处理设施、污水管网能长期发挥作用，确保生态环境得到持续改善。

2. 做好经验总结，从新龙村新塘组、新莲村龙皇宫组实施的环境综合整治中汲取经验，从而为其他村庄实施农村环境综合整治提供参考，推动全镇农村生态环境的改善，促进乡村生态振兴。